

POŚWIADCZENIE

Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Józefa Rzemieślnika w Płocku ; poświadczają wykonanie przez Firmę „BORA” Sp. z o. o., 09-530 Gąbin, Dobrzyków ul. Słoneczna 4, realizację zadania: " Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej z robotami towarzyszącymi na terenie Parafii"

Zakres zadania obejmował :

1. Roboty ziemne

- * mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników - 3226,70 m²
- * załadunek i wywóz ziemi samochodami samowytładowczymi - 1193,68 m³
- * wykopy oraz przekopy koparkami - 213,34 m³

2. Wykonanie podbudowy i nawierzchni

- * wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy filtracyjnej z piasku- 2959,09 m²
- * podbudowa z kruszywa łamanego betonowego, warstwa dolna o gr. 20 cm - 3251,89 m²
- * podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5, warstwa dolna o gr. 5 cm - 3423,50 m²
- * krawężniki betonowe wystające 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych - 642,60 m
- * obrzeże betonowe na podsypce piaskowej - 173,62 m
- * nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 5 cm - 3525,50 m²
- * nawierzchnia z betonu C 20/25 gr. 15 cm - zjazdy do garaży - 6,00 m²

3. Kanalizacja deszczowa

- * ułożenie i rozbiórka czasowych dróg kołowych z płyt żelbetowych pełnych - 22,50 m²
- * regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych - 2 szt.
- * regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych - 6 szt.
- * mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitum. gr. 10 cm oraz podbudowy o gr. 20 cm - 167,80 m²
- * rozebranie krawężników, obrzeży, chodnika - 106 m
- * montaż i demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - kpl.
- * montaż i demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów - gazociąg - kpl.
- * podłoża pod studnie, pod separator, pod kanały i obiekty z materiałó sypkich - 20,39 m³
- * kanały z rur PCV o śr. Zewn. 160 mm, 200 mm, 250 mm - 75,70 m
- * studnie ściekowe uliczne, studnie rewizyjne, separator - 8 szt.
- * wykonanie instalacji TV sieci kanalizacyjnej - kpl.

4. Odtworzenie nawierzchni

- * krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej - 18,00 m
- * podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5mm -warstwa o gr. 20 cm, podbudowa pod nawierzchnię asfaltową - 8,90 m²
- * nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa wiążąca, gr. 7 cm - 8,90 m²
- * nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna gr. 4 cm - 8,90 m²
- * podbudowa z kruszywa łamanego betonowego - 8,90 m²
- * podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5mm, chodnik - 8,90 m²
- * odtworzenie nawierzchni chodnika - 44,00 m²

5. Wykonanie ogrodzenia (roboty ziemne, fundamenty z bloczków betonowych, deskowanie, malowanie tynków, roboty ślusarsko - spawalnicze, słupki ogrodzeniowe, osadzenie przęsł ogrodzenia, montaż ogrodzenia).

Wartość zadania brutto: **660.134,43 złotych**

(słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści cztery tysiące 43/100)

Roboty zrealizowane zostały w okresie od 07.10.2015 do 29.04.2016 r.

Firma "BORA" Sp. Z o. o. wywiązała się z powierzonych obowiązków należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz należyłą starannością.

A. Anusiej

