



GMINA MIASTA GOSTYNINA

ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, NIP 971-06-64-961

tel. 24 236 07 10 fax. 24 236 07 12 www.gostynin.pl um@gostynin.pl

Poświadczenie wykonania robót budowlanych

Gmina Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin poświadcza, że firma BORA Sp. z o.o., 09-530 Gąbin, Dobrzyków, ul. Słoneczna 4 na podstawie umowy ZP.272.1.17.2018 z dnia 20.07.2018 roku była Wykonawcą zadania:

"Modernizacja ulicy Bema w Gostyninie"

W ramach w/w zadania inwestycyjnego wykonano:

Jezdnie:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm | 2 885,00 m ² , |
| - Wywiezienie gruzu | 144,25 m ³ , |
| - Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybko rozpadową | 2 885,00 m ² , |
| - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna AC11S 50/70 – grubość po zagęszczeniu 3 cm | 2 885,00 m ² , |
| - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna AC11S 50/70 – grubość po zagęszczeniu 2 cm | 2 885,00 m ² , |
| - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm | 774,00 m ² , |
| - Roboty ziemne | 61,20 m ³ , |
| - Warstwa odsączająca z piasku gr. po zagęszczeniu 20 cm | 153,00 m ² , |
| - Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 25 cm | 153,00 m ² , |
| - Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm na podsypce cem-piask. | 153,00 m ² , |

Chodniki:

- | | |
|---|---------------------------|
| - Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem-piask. | 384,00 m ² , |
| - Wywiezienie gruzu | 23,04 m ³ , |
| - Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gr. 24 cm | 1 038,00 m ² , |
| - Roboty ziemne | 249,12 m ³ , |
| - Profilowanie i zagęszczenie podłoża | 1 038,00 m ² , |
| - Podbudowa piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym gr.15 cm | 1 038,00 m ² , |
| - Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem-piask. | 1 038,00 m ² , |

Zjazdy i utwardzenia:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cem-piask. | 933,00 m ² , |
| - Wywiezienie gruzu | 65,31 m ³ , |
| - Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gr. 36 cm | 933,00 m ² , |
| - Roboty ziemne | 335,88 m ³ , |
| - Profilowanie i zagęszczenie podłoża | 933,00 m ² , |
| - Warstwa odsączająca z piasku gr 15 cm po zagęszczeniu | 933,00 m ² , |
| - Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 20 cm | 933,00 m ² , |
| - Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. | 933,00 m ² , |

Miejsca postojowe:

- - Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm 33 szt.,
- - Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gr. 46 cm 768,00 m²,
- - Roboty ziemne 353,28 m³,
- - Profilowanie i zagęszczenie podłoża 768,00 m²,
- - Warstwa odsączająca z piasku gr 15 cm po zagęszczeniu 768,00 m²,
- - Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 20 cm 768,00 m²,
- - Nawierzchnia z elem. Typu ażur o wym. 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr 5 cm 768,00 m²,

Krawężniki:

- - Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem-piask. 544,00 m,
- - Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 353,28 m³,
- - Wywiezienie gruzu 76,63 m³,
- - Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm 814,00 m,
- - Roboty ziemne 130,24 m³,
- - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 5 cm 325,60 m²,
- - Ława pod krawężniki betonowa z oporem 61,05 m³,
- - Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm 336,00 m,
- - Krawężniki betonowe skośne o wym. 15x22/30 cm 36,00 m,
- - Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm 393,00 m,
- - Ścieki uliczne z kostki betonowej w dwóch rzędach 36,00 m,

Obrzeża:

- - Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm 1002,00 m,
- - Roboty ziemne 120,24 m³,
- - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 5 cm 300,60m²,
- - Ława pod obrzeża betonowa z oporem 57,11 m³,
- - Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm 1002,00 m,

Roboty pozostałe : regulacje studzienek, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami osłonowymi oraz wykonanie stałej organizacji ruchu.

Termin realizacji zadania: 28.08.2018 r. - 30.11.2018 r.

Łączna wartość robót brutto: 1 292 706,58 zł.

Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z umową, projektem budowlanym, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Bora Sp. z o.o. posiada pełne przygotowanie techniczne do wykonywania robót, tak w zakresie usprzętowania, jak i kadry technicznej. Zakres powierzonych prac wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną i w pełni profesjonalnie.

Polecamy firmę Bora Sp. z o.o. jako wiarygodnego i solidnego Wykonawcę.

BURMISTRZ
MIASTA GUSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski